



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ

ЖИЛИЩЕ

Итоги реализации Государственной
программы г. Москвы «Жилище»
в 2013 году

ДОСТИЖЕНИЕ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ

Конечный результат		2013 год		% выполнения
		план	факт	
Годовой объем ввода жилья в городе Москве (за счет всех источников)	млн.кв.м	3,06	3,14	102,6
в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы	млн.кв.м	0,674	0,68	100,9
Уровень обеспеченности населения жильём (Москва/Московский регион)	кв.м/чел.	19,4/23,5	19,4/23,5	100/100
Годовой объем капитального ремонта и модернизации жилищного фонда	млн.кв.м	4,7	4,7	100
Количество введенных в эксплуатацию домов/квартир для предоставления обманутым дольщикам	кол-во	2/430	1/258	50/60
Прирост современного жилищного фонда	млн.кв.м	2,19	2,86	130,6
Количество жителей, улучшивших условия проживания в результате проведения мероприятий по капитальному ремонту	тыс.чел.	400	400	100
Количество зарегистрированных договоров найма	шт.	7365	5169	70,2
Построено гостиниц	шт./мест	16/3798	13/3297	81,2/86,8
Годовой объем ввода жилья в городе Москве, построенного за счет внебюджетных источников	млн.кв.м	2,38	2,46	103,3
Количество жителей, комфортность проживания которых улучшилась в результате благоустройства дворовых территорий	тыс.чел	1210,5	1210,5	100



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ

ЖИЛИЩЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЖИЛЬЯ И РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, МЛН.КВ.М

Строительство жилья за счет всех источников финансирования в 2013 году –
3,14 млн.кв.м.

0,67

факт : 0,68

за счет средств бюджета г. Москвы

2,38

факт : 2,46

за счет внебюджетных источников

РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Количество пятиэтажек, подлежащих сносу, ед.

Планируемый остаток на 31.12.2013:
266

Фактический остаток на 31.12.2013:
286

207

за счет средств бюджета г. Москвы

79

за счет внебюджетных источников

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	2013 год		% выполнения
		План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	
Подпрограмма 1. Завершение строительства по инвестиционным контрактам	средства бюджета города Москвы	2 761, 7	2 358, 1	85,39
Подпрограмма 2. Реновация существующей жилой застройки	средства бюджета города Москвы	87, 5	8, 1	9,26
Подпрограмма 4. Создание цивилизованного рынка найма и аренды жилья. Развитие системы улучшения жилищных условий граждан	средства бюджета города Москвы	10, 0	9, 6	96,00
Подпрограмма 5. Развитие гостиничной отрасли г. Москвы	средства бюджета города Москвы	22, 0	21, 3	96,82
Подпрограмма 6. Строительство жилья в г. Москве за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников	средства федерального бюджета	19 936, 4	16 334, 8	81,9
	средства юр. и физ. лиц	143 532, 0	170 105,9	118,5
Подпрограмма 7. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, в том числе молодых семей (строительство нового жилья за счет средств бюджета города Москвы)	средства бюджета города Москвы	41 285,09	39 826, 5	96,46

Финансовое обеспечение, млн. рублей




ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ

ЖИЛИЩЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Процент достижения
запланированных
результатов в 2013 году



Наименование подпрограммы	Источник финансирования	2013 год		% выполнения
		План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	
Подпрограмма 3. Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда	средства бюджета города Москвы	19 856, 4	17 872, 1	90,01
	средства юридических и физических лиц	25, 0	317, 8	1271

Финансовое обеспечение, млн. рублей



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ

ЖИЛИЩЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Процент достижения
запланированных
результатов в 2013 году

Площадь дворовых территорий, содержащихся в соответствии с нормативами содержания	182 109,03 тыс. кв. м.	100%
Доля дворов, оборудованных детскими площадками с минимум 3-мя снарядами	15731 двор	100%
Доля дворов, в которых выполнен капитальный ремонт (шт./%) (5-ти летний цикл)	16472 двора	100%
Количество дворовых территорий, освещение которых проведено в соответствии с нормативами	11866 дворов	100%

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ В Г. МОСКВЕ

Процент достижения
запланированных
результатов в 2013 году

Количество жилых домов, прошедших процедуру паспортизации (за счет бюджета города Москвы)	46 домов	87%
Количество зарегистрированных прав собственности на жилые помещения	12,8 тыс. штук	116%
Количество застрахованных объектов в жилищной сфере (заключенных договоров страхования)	2 143 тыс. штук	94%

Количество жителей, комфортность проживания которых улучшилась в результате благоустройства дворовых территорий, составляет **1 210,5 тыс. человек** (100% запланированного объема)

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	2013 год		% выполнения
		План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	
Подпрограмма 8. Управление жилищным фондом в городе Москве	средства бюджета города Москвы	53 412, 3	49 398, 7	92,49

Финансовое обеспечение, млн. рублей



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ

ЖИЛИЩЕ